

## **Przedmiar robót**

# **ZAKUP I MONTAŻ KOTŁOWNI KONTENEROWEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZELKACH**

Lokalizacja: **DZ. EWIDENCYJNA NR 73/6; 73/4**

Inwestor: **GMINA WYDMINY; 11-510 WYDMINY; PL.RYNEK 1/1**

Data opracowania:

**2016-05-04**

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>ZAKUP I MONTAŻ KOTŁOWNI KONTENEROWEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZELKACH</b>		
1	Element	<b>KOTŁOWNIA</b>		
1.1	KNR 201/125/2	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przetrzaniem, humus z darnią	m2	14
1.2	KNKRB 6/103/1 analogia	Wyrównanie istniejącej powierzchni piaskiem, zagęszczenie mechaniczne	m3	1,400
1.3	KNR 202/205/1 (1)	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczakami, japonkami	m3	2,363
1.4	KNR 202/290/1 (1)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm	t	0,041
1.5	KNR 202/290/1 (3)	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 16 mm i większe	t	0,176
1.6	Kalkulacja własna	osadzenie i dostawa kontenera na zewnątrz budynku	kpl	1
1.7	Kalkulacja własna	Demontaż starej kotłowni	kpl	1
1.8	Kalkulacja własna	Montaż komina z zewnętrznym płaszczem ochronnoizolacyjnym na ścianie budynku	kpl	1
1.9	Kalkulacja własna	Montaż kotła oraz podłączenie do instalacji istniejącej	kpl	1
1.10	Kalkulacja własna	Zakup pelletu	kg	2 000
1.11	KNR 31/105/2 (1)	Przepływowe i zasobnikowe podgrzewacze wody wraz z podejściem	kpl	3
1.12	Kalkulacja własna	Wykonanie przyłącza wodociągowego długości około 14 mb wraz z przyłączeniem do kotłowni kontenerowej i budynku świetlicy wiejskiej.	mb	14