

## **Przedmiar robót**

# **ZAKUP I MONTAŻ KOTŁOWNI KONTENEROWEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZELKACH**

Lokalizacja: **DZ. EWIDENCYJNA NR 176**

Inwestor: **GMINA WYDMINY; 11-510 WYDMINY; PL.RYNEK 1/1**

Data opracowania:

**2015-12-17**

**Przedmiar robót**

Nr	Opis robót	Jm	Ilość
	<b>ZAKUP I MONTAŻ KOTŁOWNI KONTENEROWEJ W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ZELKACH</b>		
1	<b>KOTŁOWNIA</b>		
1.1	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15 cm, z przerzutem, humus z darnią	m2	14
1.2	Wyrównanie istniejącej powierzchni piaskiem, zagęszczenie mechaniczne	m3	1,400
1.3	Płyty fundamentowe żelbetowe, płyty, transport betonu taczkami, japonkami	m3	2,363
1.4	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm	t	0,041
1.5	Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi 16 mm i większe	t	0,176
1.6	osadzenie i dostawa kontenera na zewnątrz budynku	kpl	1
1.7	Demontaż starej kotłowni	kpl	1
1.8	Montaż komina z zwnętrznym płaszczem ochronnoizolacyjnym na ścianie budynku	kpl	1
1.9	Montaż kotła oraz podłączenie do instalacji istniejącej	kpl	1
1.10	Zabezpieczenie istniejącego przyłącza wody przed zamarzaniem oraz zniszczeniem	kpl	1
1.11	Wypełnienie instalacji c.o. płynem nie zamarzającym na bazie glikolu propylenowego	kpl	1
1.12	Zakup pelletu	kg	2 000